



ODC14600-3BDF-42C8-8F70-132A4732B710

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL LORETO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	05402731
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MELENDEZ CELIS FERNANDO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	02/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	28/12/2018
Fecha de presentación:	28/12/2018 12:26:07 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL LORETO	ESPINOZA SANTIAGO NELSON ESTEBAN	DNI	32982491	01/08/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL LORETO	PEIXOTO LINARES CARLOS MAYER	DNI	05370151	01/08/2018	1, 2, 3, 4 y 5
3	GOBIERNO REGIONAL LORETO	REYNA ROSSI SAMUEL EDUARDO	DNI	05295641	02/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
4	A.I.S. HOSPITAL APOYO IQUITOS	CORAL GONZALES CARLOS ALBERTO	DNI	05239595	26/08/2016	3, 4 y 5
5	ATENC.INTEG.DE SALUD-HOSP.REG.DE LORETO	ROJAS FERREYRA PERCY ANTONIO	DNI	05326183	01/05/2016	3, 4 y 5
6	DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS	DEL AGUILA ROMERO JUAN ENRIQUE	DNI	45431177	01/09/2018	3, 4 y 5
7	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LORETO	LOPEZ VINATEA JORGE ROBERTO	DNI	05336055	02/10/2017	3, 4 y 5
8	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, COMUNICACION, VIV. Y CONS.- IQUITOS	GONZALES PINEDO VICTOR MANUEL	DNI	05416069	07/11/2018	3, 4 y 5
9	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LORETO	PINCHE FLORES ROBERTO CARLOS	DNI	05410723	12/02/2018	3, 4 y 5
10	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO	CHAVEZ SILVANO JORGE RENE	DNI	41103058	06/11/2018	3, 4 y 5
11	GER.SUBREGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS	PEREZ FLORES WENCESLAO CAMILO	DNI	05580002	01/07/2018	3, 4 y 5

12	GERENCIA SUB REGIONAL UCAYALI - CONTAMANA	DA'SILVA PAREDES MARIO SANDRO	DNI	43373860	01/09/2018	3, 4 y 5
13	ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD OPIPP	ALVITRES FERNANDEZ JESUS	DNI	19098708	01/07/2016	3, 4 y 5
14	RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON	SANCHEZ SILVA GREGORIO	DNI	05414977	01/03/2017	3, 4 y 5
15	REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	CAMEL VALERO PEDRO TONY	DNI	44071117	02/10/2017	3, 4 y 5
16	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - PUTUMAYO	ISLA WONG RICHARD SEELER	DNI	05350075	15/10/2018	3, 4 y 5
17	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DATEM DEL MARAÑON SAN LORENZO - UGEL MARAÑON	TRIGOSO MUÑOZ JULIO ABEL	DNI	05620891	01/09/2018	3, 4 y 5
18	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL REQUENA - LORETO UGEL REQUENA	CARDENAS GUEVARA JAVIER ANTONIO	DNI	05337456	01/08/2018	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS - UGEL ALTO AMAZONAS	MELENDEZ PADILLA JULIO	DNI	10388088	01/08/2016	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LORETO NAUTA - UGEL LORETO NAUTA	NAVARRO CARBAJAL FRANCISCO	DNI	05712520	02/01/2018	3, 4 y 5
21	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARISCAL RAMON CASTILLA CABALLOCOCHA - UGEL R. CASTILLA	BENITES SANCHEZ PATRICIA DE JESUS	DNI	05364095	01/09/2018	3, 4 y 5
22	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL UCAYALI CONTAMANA - UGEL UCAYALI	RIOS REATEGUI PEDRO SEGUNDO	DNI	07232723	01/09/2018	3, 4 y 5
23	UNIDAD EJECUTORA SALUD UCAYALI-CONTAMANA	FLORES ARANCIBIA GIOVANNY RUSSY	DNI	10808376	23/02/2017	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



ODC14600-3BDF-42C8-8F70-132A4732B710

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>LA ENTIDAD HA DESARROLLADO TODO EL PROCESO DE PLANEAMIENTO CON LA DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN/PCD, QUE DEROGA LA ANTERIOR DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN Y ACTUALMENTE VENIMOS ACTUALIZANDO NUESTRO PEI CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, APROBADO CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN/PCD</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>03-2016-CEPLAN/DNCP-DHC</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>15/01/2016</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RER N° 102-2016-GRL-P</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>11/02/2016</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2016 - 2018</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>	<p>CORREO ELECTRONICO</p>	<p>Fecha de documento:</p>	<p>11/02/2016</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PEI APROBADO SE REMITIÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL CEPLAN, EL MISMO QUE LO PUBLICO EN SU PAGINA WEB INSTITUCIONAL</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RER N° 463-2017-GRL-P</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>29/12/2017</p>	<p>Comentarios:</p>	

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo

establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



0DC14600-3BDF-42C8-8F70-132A4732B710



ODC14600-3BDF-42C8-8F70-132A4732B710

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios		
1	CONSERVAR LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LORETO	0.010	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER Y OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL - ORDN							

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DECLARADAS EN EMERGENCIA AMBIENTAL - DEA	Unidad	4	2014	2	2	2	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios		
2	CONSERVAR LOS BOSQUES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN	0.03	AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL							

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) RESPECTO A LA SUPERFICIE DEPARTAMENTAL	Porcentaje	0.25	2014	0.26	0.26	0.26	0.49		
	TASA ANUAL DE DEFORESTACIÓN	Tasa	-0.02	2013	-0.01	-0.01	-0.01	0.51		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios			
3	CONSOLIDAR EL DESARROLLO FRONTERIZO EN LA REGIÓN	0.04	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL				SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO FRONTERIZO			

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) - PUTUMAYO	Unidad	0.34	2012	0.48	0.48	0.48	0.6		
	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) - YAVARI	Unidad	0.29	2012	0.42	0.42	0.42	0.4		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
4	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL	0.05	ALDEA INFANTIL SANTA MÓNICA Y GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR VIOLENCIA SEXUAL A NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES	Unidad	74	2009	60	60	60	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
5	EXTENDER LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA POBLACIÓN	0.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DREM							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A RED PÚBLICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Porcentaje	61.40	2007	85	85	85	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	EXTENDER LA RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA POBLACIÓN	0.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE HOGARES QUE SE ABASTECEN DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA	Porcentaje	48	2009	63	63	63	0.53		
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A RED PÚBLICA DE DESAGÜE	Porcentaje	65.70	2009	49.90	49.90	49.90	0.47		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	FORMALIZAR LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS EN EL ÁREA RURAL	0.04	DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE LORETO - DRAL Y DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA - DISAFILPA	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE COMUNIDADES NATIVAS TITULADAS	Porcentaje	54	2011	96.90	96.90	96.90	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEPORTIVA EN LA POBLACIÓN	0.02	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LORETO - DREL Y GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (SUB GERENCIA DE DEPORTES)	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE MEDALLAS LOGRADAS EN COMPETENCIAS NACIONALES	Unidad	39	2015	67	67	67	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	INCREMENTAR LA COBERTURA ESCOLAR EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS	0.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LORETO - DREL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	TASA NETA DE MATRICULA EN EDUCACIÓN INICIAL (% DE POBLACIÓN CON EDADES DE 3 A 5 AÑOS)	Tasa	94.70	2005	92.20	92.20	92.20	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
10	MEJORAR EL DESEMPEÑO EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN NIÑOS(AS) DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	0.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LORETO - DREL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE NIÑOS(AS) DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	3.70	2007	18.60	18.60	18.60	0.55		
	PORCENTAJE DE NIÑOS(AS) DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SATISFACTORIO EN MATEMÁTICA	Porcentaje	2.20	2007	6.40	6.40	6.40	0.45		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
11	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD	0.03	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GRI, DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - DIRESA Y DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LORETO - DREL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONSTRUIDAS CON MATERIAL NOBLE	Unidad	380	2015	421	9	9	0.6		
	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSTRUIDAS CON MATERIAL NOBLE	Unidad	452	2015	572	27	27	0.4		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
12	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TELECOMUNICACIONES DE LORETO	0.04				DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DRTC					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	KM DE VÍAS ASFALTADAS	Unidad	108.60	2013	200	200	200	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
13	MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA VIVIENDA FAMILIAR	0.010				DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA - NBI	Porcentaje	58.30	2014	45	45	45	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
14	MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y SOCIALES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	0.05				OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OREDIS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE NIÑOS(AS) CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN TRATAMIENTO MÉDICO INTEGRAL	Unidad	50	2010	80	80	80	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
15	MINIMIZAR LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL EN LA POBLACIÓN	0.03				TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CORRUPCIÓN	Porcentaje	50	2010	45	45	45	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
16	OCUPAR ORDENADA Y SOSTENIBLEMENTE EL TERRITORIO DE LORETO	0.03			AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE LORETO - DRAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE PROVINCIAS CON ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA - ZEE	Unidad	1	2015	8	8	8	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
17	POTENCIAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO EN LORETO	0.04			DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA - DIRCETURA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	ARRIBOS DE CIUDADANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE	Unidad	131468	2005	800000	800000	800000	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
18	POTENCIAR EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN LORETO	0.03			GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - DIREPRO, DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE LORETO - DRAL Y DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA - DIRCETURA					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	TASA DE PARTICIPACIÓN SECTORIAL (AGROPECUARIO Y PESCA)	Tasa	8	2009	16	16	16	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
19	REDUCIR AFECCIONES POR ENFERMEDADES METAXENICAS	0.07			DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - DIRESA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	TASA DE DENGUE CLÁSICO (POR 100000 HABITANTES)	Tasa	389.30	2009	134	134	134	0.6		
	TASA DE MALARIA (POR 100000 HABITANTES)	Tasa	4800	2010	1200	1200	1200	0.4		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
20	REDUCIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE	0.07			DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - DIRESA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE ADOLESCENTES (15 - 19 AÑOS) ALGUNA VEZ EMBARAZADAS	Porcentaje	13.60	2008	22	22	22	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
21	REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL	0.08			DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - DIRESA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE NIÑOS(AS) DE 6 A 59 MESES DE EDAD CON ANEMIA	Porcentaje	37.20	2009	33.70	33.70	33.70	1		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
22	REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL			0.09		DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - DIRESA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS (PATRÓN DE REFERENCIA OMS)	Tasa	29.10	2009	12	12	12	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
23	REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE OCURRENCIA DE DESASTRES			0.04		CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER Y OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR OCURRENCIA DE DESASTRES	Unidad	4665	2014	3386	3386	3386	1			

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



ODC14600-3BDF-42C8-8F70-132A4732B710

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	2	0	1	1	2	2	0	2	0	234915.07	319632.65	0	0	0	1	1
Obras por contrata	14	2	33	42	44	14	2	16	10	379211084.05	92575158.74	0	7	86469	17	4
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	1	0	2	2	2	2	0	0	0	29353960	7927429.11	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	9	0	9	6	0	3	0	2726182.06	2042423.15	0	0	0	2	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS: SOMO UNA UNIDAD EJECUTORA DE SALUD Y NO CONTAMOS OBRAS
 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS: NO CONTAMOS CON OBRAS
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL REQUENA - LORETO UGEL REQUENA: NO CONTAMOS CON OFICINA DE OBRAS YA QUE SOMOS UNIDAD EJECUTORA, QUIEN REALIZA LAS OBRAS ES EL PLIEGO EL GOBIERNO REGIONAL
 RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON: NO CONTAMOS CON UNIDAD FORMULADORA
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARISCAL RAMÓN CASTILLA CABALLOCOCHA - UGEL R. CASTILLA: NO REALIZAMOS OBRAS PORQUE NO TENEMOS UNIDAD FORMULADORA, LAS OBRAS SON REALIZADAS POR LAS MUNICIPALIDADES Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL UCAYALI CONTAMANA - UGEL UCAYALI: LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE UCAYALI-CONTAMANA NO CUENTA CON OBRAS PARA REGISTRAS INFORMACION
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO: NO SE HIZO OBRAS
 ATENC.INTEG.DE SALUD-HOSP.REG.DE LORETO: NO CONTAMOS CON INFORMACIÓN SOBRE OBRAS.
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LORETO: SE COMUNICA QUE, LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LORETO NO CUENTA CON UNA UNIDAD FORMULADORA ACTIVA.
 UNIDAD EJECUTORA SALUD UCAYALI-CONTAMANA: NO CONTAMOS CON OBRAS, YA QUE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD UCAYALI- CONTAMANA ES NUEVA.
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - PUTUMAYO: NO CONTAMOS CON UNIDAD FORMULADORA



ODC14600-3BDF-42C8-8F70-132A4732B710

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	4349	4528	49082394.34	72917948.75
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	18	15	101970.45	319918.22
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	3433	3729	12358056.60	23409087.21
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	20115	21076	145167506.23	256053163.12
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	1052	1125	5165310.27	5217096.98
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	1646	1792	4982620.77	5207338.58
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	320	512	509318.48	4357563.05
Locación de servicios	2820	17571	6913317.21	4616861.40
Otros	0	0	76	1428394.44

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS: LA INFORMACIÓN PRESENTADA SE REMITE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARISCAL RAMÓN CASTILLA CABALLOCOCHA - UGEL R. CASTILLA: LOS OTROS SON LOS AUXILIARES EN EDUCACIÓN.

ATENC.INTEG.DE SALUD-HOSP.REG.DE LORETO: 1. RESPECTO AL PAGO DEL PERSONAL CAS (D.L. 1057) SE INFORMÓ AL MES DE NOV 2018, ESTA PENDIENTE EL PAGO DEL MES DE DIC 2018 POR FALTA DE PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL, ESTANDO A LA ESPERA DE LA TRANSFERENCIA ECONÓMICA QUE SE COORDINÓ CON EL GOREL.

2. RESPECTO AL PERSONAL PROFESIONALES DE LA SALUD (LEY 28536): ESTA PENDIENTE EL PAGO DE GUARDIAS HOSP. DEL MES DE DIC 2018 POR FALTA DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL; ESTANDO A LA ESPERA DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA QUE SE COORDINÓ CON EL GOREL.

3. RESPECTO AL PERSONAL ASISTENCIALES DE LA SALUD (LEY 28561): ESTA PENDIENTE EL PAGO DE GUARDIAS HOSP. DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2018 POR FALTA DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL; ESTANDO A LA ESPERA DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA QUE SE COORDINÓ CON EL GOREL.

4. RESPECTO AL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS: SE INFORMÓ AL MES DE OCT 2018, ESTA PENDIENTE EL PAGO DEL MES DE NOV Y DIC 2018 POR FALTA DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, ESTANDO A LA ESPERA DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA QUE SE COORDINÓ CON EL GOREL.

UNIDAD EJECUTORA SALUD UCAYALI-CONTAMANA: UNIDAD EJECUTORA SALUD UCAYALI - CONTAMANA, TIENE UN INCREMENTO EN PERSONAL YA QUE HUBO NOMBRAMIENTO EN EL PRESENTE AÑO , Y CON RESPECTO A LOS LOCADORES HAY UN INCREMENTO PORQUE EXISTE NECESIDAD DE SERVICIO EN DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA UNIDAD EJECUTORA.



ODC14600-3BDF-42C8-8F70-132A4732B710

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
1445	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II - SANTA TERESA, RIO YAVARI	13/01/2011	EL OBJETIVO ES MEJORADA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN SANTA TERESA Y LOCALIDADES DE SU ÁREA DE INFLUENCIA	560074	560074	NINGUNA	03/05/2018	16/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	03/05/2018	16/06/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	100	397100	397100	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	397100	397100	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		
	OBRAS CIVILES	Unidad	0	100	100	397100	397100	NINGUNA	NINGUNA	OBRA CONCLUIDA		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	397100	397100	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
6329	SISTEMA ELECTRICO RURAL CABALLOCOCHA II ETAPA	01/09/2011	ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD, EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD ES UN SERVICIO BASICO, QUE OFRECERA NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA, A ESTE OBJETIVO SE PUEDE ALCANZAR MEDIANTE LOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL.	5124867	8508459	EL INCREMENTO DE METRADOS SE PRODUJO COMO CONSECUENCIA DE INUNDACIONES PRODUCIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO	01/06/2011	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	01/03/2012	26/09/2012

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INTANGIBLES, LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS, GASTOS PREOPERATIVOS, IGV (19%)	Porcentaje	100	100	100	100	8508459.33	390544.88		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
6357	SISTEMA ELECTRICO RURAL PEBAS	17/06/2011	ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD ES UN SERVICIO BASICO, QUE OFRECERA NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA. ESTE OBJETIVO SE PUEDE ALCANZAR MEDIANTE LOS MEDIOS DEL PRIMER NIVEL	5403050	11439078	EL INCREMENTO DE METRADOS SE PRODUJO COMO CONSECUENCIA DE INUNDACIONES PRODUCIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO.	17/06/2011	25/04/2017	INVERSIÓN	NO	17/06/2011	29/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INTANGIBLES, LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS, GASTOS PREOPERATIVOS, IGV (19%)	Porcentaje	62.19	100	100	100	849045.35	849045.35	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ENERGIZACIÓN DE 2 LOCALIDADES AISLADAS DEL SER PEBAS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

42178	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. MARIA INMACULADA, LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO	15/08/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. MARIA INMACULADA, LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE REQUENA, LORETO; PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO SE TIENE QUE LOGRAR LOS SIGUIENTES MEDIOS: INFRAESTRUCTURA MODERNA Y ADECUADA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO. ADECUADA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES EDUCATIVOS Y SUFICIENTE CAPACITACION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	9774870	9774870	NINGUNA	21/07/2018	16/07/2019	INVERSION	SÍ	21/07/2018	16/07/2019
-------	--	------------	---	---------	---------	---------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	62.10	62.10	6588040	6588040	NINGUNAO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	CIERRE DE PROYECTO	Unidad	0	62.10	62.10	6588040	6588040	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	62.10	62.10	6588040	6588040	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	62.10	62.10	6588040	6588040	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	62.10	62.10	6588040	6588040	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	62.10	62.10	6588040	6588040	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	62.10	62.10	6588040	6588040	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	SUPERVISION	Unidad	0	62.10	62.10	6588040	6588040	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

48156	SISTEMA ELECTRICO RURAL IQUITOS SUR I ETAPA	14/02/2011	ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE LA ELECTRICIDAD. EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD ES UN SERVICIO BASICO, QUE OFRECERA NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA.	9376262	12925330	EL INCREMENTO DE LOS METRADOS SE PRODUJO COMO CONSECUENCIA DE LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO.	01/01/2011	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	01/03/2012	12/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INTANGIBLES, LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS, GASTOS PREOPERATIVOS, IGV (19%)	Porcentaje	0	1	8	300000	266281					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
209066	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL RICARDO CRUZALEGUI ROJAS DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO	26/07/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACION EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	39480867	32868647	LA VARIACION DE LOS COSTOS ESTAN RELACIONADOS AL RECORTE DE METAS AL PROYECTO INICIAL.	01/03/2013	01/01/2014	INVERSIÓN	NO	26/07/2017	30/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES EQUIPAMIENTO IGV EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACIÓN SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	39480867	39480867	POR PROBLEMAS PRESUPUESTALES NO SE EJECUTA EL PROYECTO	GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE EL SECTOR CORRESPONDIENTE			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
216552	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN POBLACIONES SHAWI DE LAS CUENCAS DEL ALTO PARANAPURA Y YANAYACU, DISTRITO DE BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETO	24/05/2012	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE POBLACIONES SHAWI DEL DISTRITO DE BALSAPUERTO PARA CULTIVOS CON RENTABILIDAD, COMO EL CACAO	5707529	220800	RECORTE DE PRESUPUESTO O FORMATO F16,15	10/10/2013	10/10/2016	INVERSIÓN	NO	10/10/2013	30/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD INNOVACION TECNOLÓGICA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	Unidad	10	100	100	220800	220800	SE PRODUJO LA PARALIZACION DEL PROYECTO POR LA CAIDA DEL CANON PETROLERO VOLVIENDO A RETORMAR EN JUNIO DEL 2018 HASTA LA FECHA	SE PIDIO PRESUPUESTO AL MEF	ESTE MONTO DEL PROYECTO ERA GRADUALMENTE GASTADO HASTA QUE HUBO UNA PARALIZACIÓN DEL PERSONAL POR FALTA DE PRESUPUESTO PROYECTO EN CULMINACION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
230802	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA VARIANTE AGROPECUARIA JEBEROS DEL DISTRITO DE JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO	30/11/2015	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA VARIANTE AGROPECUARIA JEBEROS DEL DISTRITO DE JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO	6449495	7739394.52	METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO. LAS MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SON NECESARIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROYECTO	14/02/2018	11/09/2018	INVERSIÓN	SÍ	14/02/2018	11/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO OBRAS CIVILES SUPERVISIÓN IMPACTO AMBIENTAL EQUIPAMIENTO	Porcentaje	50	100	100	7739394.52	7739394.52	POR PROBLEMAS PRESUPUESTALES NO SE EJECUTA EL PROYECTO EN FASE DE INVERSIÓN SIN INICIO DE OBRA	GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE EL SECTOR CORRESPONDIENTE	SE PREVIO DAR INICIO JUNIO DE 2017

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
277449	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL DE CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	20/12/2013	POBLACIÓN ESCOLAR DEL LICEO NAVAL FRANCISCO CARRASCO ADECUADAMENTE ATENDIDA CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS Y PROTEGIDO DE PELIGROS NATURALES	9970924	9970924	NINGUNA	17/10/2018	11/08/2019	INVERSIÓN	SÍ	17/10/2018	11/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	10.60	10.60	1420689	1420689	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	10.60	10.60	1420689	1420689	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	10.60	10.60	1420689	1420689	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	10.60	10.60	1420689	1420689	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	10.60	10.60	1420689	1420689	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	10.60	10.60	1420689	1420689	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	SUPERVISION	Unidad	0	10.60	10.60	1420689	1420689	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

311913	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.E.B.R. VIRGEN DE LOS DOLORES, EN LA CIUDAD Y DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO.	19/06/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA IEPEBR VIRGEN DE LOS DOLORES	19383044	19383044	NINGUNA	15/06/2018	08/08/2019	INVERSIÓN	SÍ	15/06/2018	08/08/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	28.47	28.47	6506740	6506740	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	28.47	28.47	6506740	6506740	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	28.47	28.47	6506740	6506740	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
	OBRAS CIVILES	Unidad	0	28.47	28.47	6506740	6506740	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	0	28.47	28.47	6506740	6506740	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
321706	CREACION DE LA VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE HUANUNA - RIO UCAYALI, DISTRITO DE SARAYACU - UCAYALI - LORETO	08/02/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE HUANUNA - RIO UCAYALI	1310214	1310214	NINGUNA	22/08/2018	20/11/2018	INVERSIÓN	SÍ	22/08/2018	20/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA - VEREDA PEATONAL	Unidad	0	100	100	982598	982598	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

331596	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN POBLACIONES SHAWI DE LAS CUENCAS DEL BAJO PARANAPURA Y DEL RIO ARMANAYACU, DISTRITO DE BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETO	24/08/2015	MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE POBLACIONES SHAWI EN EL CULTIVO DE CACAO, EN LAS CUENCAS DEL BAJO PARANAPURA Y DEL RIO ARMANAYACU, - BALSAPUERTO	4231033	6318421	AMPLIACIÓN DE METRADOS	01/01/2016	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2016	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE 2: SOCIAL GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	85	100	85	6318421	6318421			PROYECTO EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338258	MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS - CARRETERA IQUITOS NAUTA KM. 58, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	03/09/2016	EFICIENTE CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VÍA VECINAL TRAMO KM 58 CARRETERA IQUITOS NAUTA - SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO.	19709544	19709544	NINGUNA	05/01/2018	17/11/2018	INVERSIÓN	SÍ	05/01/2018	17/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1.86	45.62	45.62	10392274	10392274	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1.86	45.62	45.62	10392274	10392274	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Unidad	1.86	45.62	45.62	10392274	10392274	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
	SENSIBILIZACION	Unidad	1.86	45.62	45.62	10392274	10392274	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	1.86	45.62	45.62	10392274	10392274	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338542	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEIPSM N 601606 EN EL AA.HH. VIOLETA CORREA DE BELAUNDE, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	19/11/2015	MEJORAR LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 601606, EN EL AA.HH. VIOLETA CORREA.	6366536	6366536	NINGUNA	14/02/2018	18/11/2018	INVERSIÓN	SÍ	14/02/2018	18/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	6707228	6707228	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	100	6707228	6707228	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	100	6707228	6707228	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		
	REUBICACION TEMPORAL	Unidad	0	100	100	6707228	6707228	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	6707228	6707228	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338894	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO	18/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA IEPM MAYNAS - DISTRITO DE IQUITOS	18766711	18766711	ACTUALIZACIÓN DE EXP. TEC	26/07/2018	19/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	26/07/2018	19/09/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	16.76	51.68	3138493	3138493	NINGUNA	NINGUNA	
	COSTO DE OBRA	Unidad	0	16.76	51.68	3138493	9678065	NINGUNO	NINGUNO	
	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	16.76	51.68	3138493	3138493	NINGUNA	NINGUNA	
	ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	Unidad	0	16.76	51.68	3138493	3138493	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	154071	154071	NINGUNO	NINGUNO	
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	16.76	51.68	3138493	9678065	NINGUNA	NINGUNA	
	LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA	
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	16.76	51.68	3138493	3138493	NINGUNA	NINGUNA	
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	16.76	51.68	3138493	3138493	NINGUNA	NINGUNA	
SUPERVISION	Unidad	0	16.76	51.68	3138493	3138493	NINGUNA	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341140	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE ARROZ EN LAS COMUNIDADES DE: ZAPOTE, BAGAZAN, HUATAPI, PINTO LLACTA, NUEVA ERA, NUEVA BUENA VISTA, FLOR DE PUNGA, NUEVO IQUITOS, Y FLORIDA, UBICADOS EN LA CUENCA DEL RIO UCAYALI, DISTRITO DE CAPELO, PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO¿	27/11/2015	MEJORAR EL NIVEL DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION DEL CULTIVO DE ARROZ EN EL DISTRITO DE CAPELO.	299485	299485	EL MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO PROPUESTO FUE DE S/. 299485 SOLES. SIN EMBARGO, SOLO FUE APROBADO S/. 299484 SOLES.	01/12/2015	31/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2016	31/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACCESO A MÓDULO DE PILADO DE ARROZ	Unidad	0	4	4	161617	161617	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	COSTOS INDIRECTOS	Unidad	0	1	3	25600	25600	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	EFICIENTE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ.	Unidad	0	11	11	90280	90280	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	FORTALECIDO ACCESO A CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL..	Unidad	0	4	4	8546.50	8546.50	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	FORTALECIDO ACCESO A TECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y DE TRANSFORMACIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ.	Unidad	0	9	9	13440.50	13440.50	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DEL RECURSOS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341201	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE ARROZ EN LAS COMUNIDADES DE NUEVO PEBAS Y MISIÓN ISRAELITA DEL DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE RAMÓN CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO	27/11/2015	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE ARROZ EN LAS COMUNIDADES DE NUEVO PEBAS Y MISIÓN ISRAELITA DEL DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE RAMÓN CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO.,	289441	289441	LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO O FUE DEBIDO AL INCREMENTO DE METAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.	01/12/2015	31/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2016	31/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACCESO A UN MÓDULO DE PILADO DE ARROZ.	Unidad	0	4	4	145117	145117	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	COSTOS INDIRECTOS.	Unidad	0	3	3	25600	25600	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS OPORTUNAMENTE.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	EFICIENTE ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ.	Unidad	0	11	11	89952	89952	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	FORTALECIDO ACCESO A CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL.	Unidad	0	4	4	9041.51	9041.51	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	FORTALECIDO ACCESO A TECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y DE TRANSFORMACIÓN DEL CULTIVO.	Unidad	0	9	9	19729.50	19729.50	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341332	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DEL PLATANO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SAN JUAN DE ABEJAICO, SAN ENRIQUE, TRIUNFO, NUEVO PROGRESO, CAFETAL Y NUEVO ALIANZA DE LA CUENCA DEL RIO URITUYACU, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO	27/11/2015	MEJORAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL CULTIVO DE PLATANO EN 06 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO.	280635	280635	SIN VARIACIÓN	01/12/2015	31/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2016	31/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL.	Unidad	0	2	2	5144	5144	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	COSTOS INDIRECTOS	Unidad	0	5	5	38435	38435	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA	GESTIONES DE PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES.	Unidad	0	23	23	179534	179533.90	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	RECURSOS PARA UNA ADECUADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	Unidad	0	1	1	57522	57522	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341349	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE ARROZ EN LAS COMUNIDADES DE LIBERTAD, GLORIA, NUEVO CANAÁN Y SHUCSHUYACU DEL DISTRITO DE TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿	27/11/2015	MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y TRANSFORMACIÓN CULTIVO DE ARROZ EN 04 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.	297731	297731	EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO FUE DE S/. 297731 SOLES. SIN EMBARGO, SOLO FUE APROBADO 297731 SOLES.	01/12/2015	31/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2016	31/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACCESO A MÓDULOS DE PILADO DE ARROZ.	Unidad	0	4	4	161617	161616.80	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	COSTOS INDIRECTOS.	Unidad	0	3	3	25600	25600	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	EFICIENTE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ.	Unidad	0	11	11	87785.80	87785.80	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	FORTELECIDO ACCESO A CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL.	Unidad	0	4	4	8666.50	8666.45	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	FORTELECIDO ACCESO A TECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y DE TRANSFORMACIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ.	Unidad	0	9	9	14060.50	14060.50	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341350	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE YUCA EN COMUNIDADES DE SANTA ELENA, CANCHALAGUA, MORALES BERMUDEZ, WICUNGO, PACASMAYO, LIMON COCHA, MONTE ALEGRE NUEVA ESPERANZA, SAN ANTONIO DE FORTALEZA Y BELLAVISTA CUENCA ALTA DEL RIO ALTO TAPICHE, DISTRITO DE ALTO TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA REGION LORETO	27/11/2015	MEJORAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL CULTIVO DE YUCA EN COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ALTO TAPICHE, PROVINCIA, REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO.	239755	239755	SIN VARIACIÓN	01/12/2015	30/11/2017	INVERSIÓN	Sí	01/06/2016	31/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES DE YUCA.	Unidad	0	1	1	88868.31	88868.31	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	COSTOS INDIRECTOS.	Unidad	0	5	5	16322.56	16322.16	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES DE YUCA.	Unidad	0	23	23	138673.46	138673.46	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	FORTALECIDO ACCESO A CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL.	Unidad	0	2	2	5637.67	5637.67	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341407	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.M. N 60974 - MARIANO MELGAR - A.H.M. 28 JULIO, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	15/12/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 60974 - MARIANO MELGAR; DISTRITO DE PUNCHANA, MAYNAS, LORETO	4752206	4752206	NINGUNA	04/01/2018	02/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	04/01/2018	02/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	11.22	100	100	2282000	2282000	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	11.22	100	100	2282000	2282000	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	EQUIPAMIENTO	Unidad	11.22	100	100	2282000	2282000	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	11.22	100	100	2282000	2282000	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	SUPERVISION	Unidad	11.22	100	100	2282000	2282000	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344955	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA 60343 Y PROMARIAS 601018, 6010213, 6010235, 601333, 6010234 DISTRITO ROSA PANDURO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO DE LORETO	28/04/2016	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA 60343 Y PROMARIAS 601018, 6010213, 6010235, 601333, 6010234 DISTRITO ROSA PANDURO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO DE LORETO	6165333	6165333	NINGUNA	26/04/2018	22/10/2018	INVERSIÓN	Sí	26/04/2018	22/10/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	91830	91830					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	100	252377	252377					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	0	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	64000	64000					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	100	7323620.39	7323620.39					
	LIQUIDACION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	30000	30000					
SUPERVISION	Unidad	0	100	100	260326	260326						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
345081	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEB SECUNDARIA 60762, 60347 Y LAS IEB PRIMARIA 60762, 601018, 60360, 60347, 601337, 60361 DEL DISTRITO DE YAGUAS, PROVINCIA DE PUTUMAYO, REGION LORETO	15/04/2016	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEB SECUNDARIA 60762, 60347 Y LAS IEB PRIMARIA 60762, 601018, 60360, 60347, 601337, 60361 DEL DISTRITO DE YAGUAS, PROVINCIA DE PUTUMAYO, REGION LORETO	9156141	9156141	NINGUNA	15/11/2018	11/08/2019	INVERSIÓN	Sí	15/11/2018	11/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	23.30	23.30	1165085	1165085	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	23.30	23.30	1165085	1165085	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	23.30	23.30	1165085	1165085	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	23.30	23.30	1165085	1165085	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	23.30	23.30	1165085	1165085	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	23.30	23.30	1165085	1165085	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	SUPERVISION	Unidad	0	23.30	23.30	1165085	1165085	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346661	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE I-1 DE LA COMUNIDAD DE ORAN, DISTRITO DE LAS AMAZONAS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	27/09/2016	MEJORADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE ORAN, DISTRITO DE LAS AMAZONAS, MAYNAS, LORETO	2673903	2673903	NINGUNA	09/05/2018	07/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	09/05/2018	07/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	1676382	1676382	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	100	1676382	1676382	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	1676382	1676382	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	100	1676382	1676382	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
SUPERVISION	Unidad	0	100	100	1676382	1676382	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

348548	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MARISCAL RAMON CASTILLA - DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO.	13/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO MARISCAL RAMÓN CASTILLA DE CABALLO COCHA.	4500145	4500145	NINGUNA	13/08/2018	09/04/2019	INVERSIÓN	Sí	13/08/2018	09/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	57.16	48.73	4515611	3849324					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	116190	116190					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	57.16	48.73	4515611	3849324					
	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTA	Unidad	0	57.16	48.73	4515611	3849324					
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	100	100	64600	64600					
	SUPERVISION	Unidad	0	57.16	48.73	4515611	3849324					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
366448	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE YUCA EN EL CENTRO POBLADO CUSHILLOCOCHA - DISTRITO DE RAMON CASTILLA - RAMON CASTILLA - LORETO	19/10/2016	MEJORES NIVELES DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL CULTIVO DE YUCA EN EL CENTRO POBLADO DE CUSHILLO COCHA DEL DISTRITO DE RAMÓN CASTILLA, PROVINCIA DE RAMÓN CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO.	299847	299847	LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ES DEBIDO AL INCREMENTO DE METAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.	01/11/2016	31/10/2017	INVERSIÓN	Sí	01/07/2017	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADAS TECNICAS PRODUCTORES FAMILIARES	Unidad	0	8	13	299404.91	299404	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	COSTOS INDIRECTOS.	Unidad	0	4	4	76177.98	53829.90	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD.	Unidad	0	3	3	8200	8200	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN DE ORGANIZACIONES.	Unidad	0	5	5	33504	44504	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
370686	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ EN LAS COMUNIDADES DE NUEVO ALAN Y PAMPA HERMOSA - DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - UCAYALI - LORETO	20/10/2016	MEJORES NIVELES DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE MAIZ EN LAS COMUNIDADES DE NUEVO ALAN Y PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, UCAYALI, LORETO.	473801	473801	EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO FUE DE S/. 473801.02 SOLES. SIN EMBARGO SOLO FUE APROBADO S/. 473801 SOLES	01/07/2017	30/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2017	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTOS INDIRECTOS.	Unidad	0	4	4	111525.42	111525.42	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE BUENAS PRACTICAS DE MANEJO PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD.	Unidad	0	3	3	7850	7850	LOS RECURSOS NO FUERON PRESENTADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN DE ORGANIZACIONES.	Unidad	0	5	5	15504	15504	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A PRODUCTORES.	Unidad	0	9	14	338921	338921	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
373389	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO (THEOBROMA CACAO) EN LAS COMUNIDADES DE: FELIX FLORES ¿ SAN JUAN DEL MARANÓN, CHAPIS Y SARAMIRIZA ¿ DISTRITO DE MANSERICHE ¿ PROVINCIA DE DATEM DEL MARANÓN ¿ LORETO	25/11/2016	MEJORES NIVELES DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CACAO EN LAS COMUNIDADES DE FELIX, FLORES, SAN JUAN DEL MARANÓN, CHAPIS Y SARAMIRIZA, DISTRITO DE MANSERICHE.	1028198	1028198	SIN VARIACIÓN	01/07/2017	30/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2017	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTOS DIRECTOS.	Unidad	0	10	17	214711	214711	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	DESARROLLAR CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL EN ORGANIZACIONES.	Unidad	0	29	59	174845.88	174846	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD.	Unidad	0	13	21	296557.84	296557.90	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD.	Unidad	0	45	70	739362.03	739362	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
373700	CREACION DE CAMINOS VECINALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, PISCO, NUEVO LORETO Y DIAMANTE AZUL, DISTRITO DE ALTO NANAY - MAYNAS - LORETO	07/12/2016	MEJORAR EL INGRESO PER CAPITA DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA, AL TERCER AÑO DE PUESTA EN MARCHA EL PROYECTO	9540192	9540192	CORRECCION Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	27/10/2018	24/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	27/10/2018	24/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	20.13	35.68	2101413	3724241	NINGUNA	NINGUNA	COMPONENTE EN EJECUCION		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA	COMPONENTE REALIZADA EN PLANTA		
SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA	COMPONENTE EN PROCESO DE SELECCION			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
374028	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA IEPIPM N 6010321, VIRGEN ROSA MISTICA DE LA JUNTA VECINAL SACHACHORRO DEL DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO	03/01/2017	ESTUDIANTES DE LA IEPIPM N 6010321 VIRGEN ROSA MISTICA DE LA JUNTA VECINAL SACHACHORRO DEL DISTRITO DE NAUTA, CON ADECUADO SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA ESCOLARIZADA	2816839	2816839	NINGUNA	06/02/2018	06/11/2018	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2018	06/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	2808967	2808967	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	100	2808967	2808967	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	2808967	2808967	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	100	2808967	2808967	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	2808967	2808967	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
379610	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA IEPSM N 60696 DE LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO	27/04/2017	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA IEPSM N 60696 DE LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO, DISTRITO DE PUINAHUA	4412026	4412026	NINGUNA	03/02/2018	03/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	03/02/2018	03/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	3493543	3493543	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	3493543	3493543	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	100	3493543	3493543	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	100	3493543	3493543	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	100	100	3493543	3493543	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	3493543	3493543	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
381888	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P.M. NRO. 60095, COMUNIDAD SAN PEDRO -RIO NANAY , DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGREGION LORETO	29/03/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.M. N° 60095, COMUNIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE IQUITOS, MAYNAS, LORETO	699195	699195	NINGUNA	07/06/2018	05/09/2018	INVERSIÓN	SÍ	07/06/2018	05/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	464550	464550	NINGUNO	NINGUNO	OBRA COCNLUIDA
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	100	464550	464550	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	464550	464550	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

383860	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PIJUAYAL Y LAGUNA VERDE DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -LORETO	31/05/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO ELECTRICO EN LOS ASENTAMIENTO HUMANOS DE PIJUAYAL Y LAGUNA VERDE DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS	977935	1304600	DEBIDO A LAS MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, ACTUALIZACION DE PRECIO DEL EXPEDIENTE TECNICO, EL ANALISIS SE HIZO EN BASE A LA TSD DEL 8% SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE.	07/05/2018	04/08/2018	INVERSIÓN	Sí	07/05/2018	04/08/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO OBRAS CIVILES SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	1304600	1304600	POR PROBLEMAS PRESUPUESTALES NO SE EJECUTA EL PROYECTO EL EL MES PREVISTO	GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE EL SECTOR CORRESPONDIENTE	PROYECTO EN ETAPA DE INVERSION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387335	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 61025 - ISaura CASIANA MAFALDO GORDON LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO	11/08/2017	EL PRINCIPAL OBJETIVO ES LOGRAR ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 61025, LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE REQUENA, LORETO; MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO, RENDIMIENTO ESCOLAR Y MEJORA DEL DESARROLLO PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES; CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA, EQUIPAMIENTO ADECUADO Y CAPACITACION DE DOCENTES PARA LOGRAR UNA MAYOR EQUIDAD ENTRE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTADOS EN LA REGION LORETO	8491296	8491296	NINGUNO	09/02/2018	16/07/2019	INVERSIÓN	Sí	09/02/2018	16/07/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	85.32	85.32	7294233	7294233	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	CIERRE DEL PROYECTO	Unidad	0	85.32	85.32	7294233	7294233	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	85.32	85.32	7294233	7294233	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	85.32	85.32	7294233	7294233	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	85.32	85.32	7294233	7294233	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	85.32	85.32	7294233	7294233	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	85.32	85.32	7294233	7294233	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION
	SUPERVISION	Unidad	0	85.32	85.32	7294233	7294233	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2263079	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE LA INTERCONEXION AL SEIN DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO PAPAPLAYA, PARINARI, SAN EUGENIO, NUEVO BARRANQUITA Y NUEVO TRIUNFO, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	30/12/2016	ACCESO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS LOCALIDADES DE NUEVO PAPAPLAYA, PARINARI, SAN EUGENIO, NUEVO BARRANQUITA Y NUEVO TRIUNFO	3772870	4191001	NO HAY MODIFICACIONES SUSTANCIALES. SE HA PRESENTADO UNA VARIACION EN EL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO DEBIDO A UNA AMPLIACION DE METAS Y VARIACION DE PRECIOS POR ACTUALIZACION DE COSTOS E INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA TRANSPORTE GASTOS GENERALES DEL PROYECTO, IMPACTO AMBIENTAL, CIRA, GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO	30/01/2017	30/06/2017	INVERSION	Sí	30/01/2017	30/06/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN UTILIDADES IMPUESTOS SERVIDUMBRE EXPEDIENTE TÉCNICO IMPACTO AMBIENTAL CIRA	Porcentaje	0	0	0	0	4191001	3772870	POR PROBLEMAS PRESUPUESTALES NO SE EJECUTA EL PROYECTO	GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE EL SECTOR CORRESPONDIENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2264811	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO DE MAYRUJAY, JORGE CHAVEZ, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, YASECA, NUEVO AREQUIPA, BELLA SELVA, LAGO SANANGO Y EL TIGRE, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	30/12/2016	ACCESO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO DE MAYRUJAY, JORGE CHAVEZ, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, YASECA, NUEVO AREQUIPA, BELLA SELVA, LAGO SANANGO Y EL TIGRE	7646445	8295913	AUMENTO DE METRADOS	10/01/2017	25/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	10/01/2017	25/06/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES SUPERVISIÓN SERVIDUMBRE IGV ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	0	0	8295913	7646445	POR PROBLEMAS PRESUPUESTALES NO SE EJECUTA EL PROYECTO	GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE EL SECTOR CORRESPONDIENTE	PROYECTO A NIVEL DE INVERSIÓN NO SE INICIA LA OBRA POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2308663	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 60770 EN LA CC.NN. DE COPAL URCO, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO	01/02/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 60770 ¿ COPAL URCO ¿RÍO NAPO	669214	669214	NINGUNA	13/06/2018	05/09/2018	INVERSIÓN	SÍ	13/06/2018	05/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	100	100	759623.12	759623.12	NINGUNA	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	24785.69	24785.69	NINGUNA	NINGUNA	
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	24785.69	24785.69	NINGUNA	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2309658	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE E.B.R. FERNANDO MELENDEZ CELIS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	23/02/2017	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEPEBR ESCUELA ARBOL	16585019	17352933	COSTOS DE PRECIOS	01/01/2017	01/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	01/10/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO OBRAS CIVILES SUPERVISIÓN EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN MEDIDA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CIRA CONTINGENCIA PLAN DE EVACUACIÓN Y SENALIZACIÓN	Porcentaje	50	100	50	17352933	16585019	POR PROBLEMAS PRESUPUESTALES NO SE EJECUTA EL PROYECTO	GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE EL SECTOR CORRESPONDIENTE	PROYECTO A NIVEL DE PREINVERSION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2328804	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA IEP 62399 EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETO	06/10/2016	POBLACIÓN ESCOLAR DEL NIVEL INICIAL DE LA IEP N° 62399 ADECUADAMENTE ATENDIDA	504222	705144	EL PRESUPUESTO HA SUFRIDO UN INCREMENTO, POR EL INCREMENTO DE METRADOS EN LA PARTIDA DE OBRAS, SE REALIZA ESTA MODIFICACIÓN CON LA FINALIDAD DE REDUCIR COSTOS Y TIEMPO	01/01/2017	01/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	01/03/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES	Porcentaje	100	100	100	705144	705144	POR PROBLEMAS PRESUPUESTALES NO SE EJECUTA EL PROYECTO NO CUENTA CON ASGNACIÓN PRESUPUESTAL	GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE EL SECTOR CORRESPONDIENTE	EL PROYECTO ESTA A NIVEL DE INVERSION, EL PIP REQUIERE DE GESTIÓN PRESUPUESTAL		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2380517	RECUPERACION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDADES SAN PEDRO II ZONA, SAN PEDRO I ZONA, GRAN PUNTA, VILLA MONTE ALEGRE, DE LA CUENCA BAJA DEL RIO MARAÑON EN EL DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO LORETO,	25/08/2017	RECUPERACION DE 87 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS.	1088548	1088548	SIN VARIACIÓN.	01/10/2017	30/09/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTOS INDIRECTOS	Unidad	0	1	1	172193.91	87616.23	NINGUNO		
	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA REFORESTACIÓN BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES.	Unidad	0	209	207	592754	480726	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES A PRODUCTORES.	Unidad	0	80	58	229200	171040	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	MEJORAMIENTO DE LA GESTION ORGANIZATIVA Y FINANCIERA A PRODUCTORES.	Unidad	0	228	221	94400	63956.78	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2399783	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS EN EL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO EN LOS SECTORES DE NUEVO JAEN, SAN JUAN DE PUMAYACU, Y MIGUEL GRAU EN EL VALLE DEL SHANUSI, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO CENTRO POBLADO DE NUEVO JAEN - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGIÓN LORETO	17/11/2017	SUFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA EN MANEJO Y CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO EN LOS SECTORES DE NUEVO JAEN, SAN JUAN DE PUMAYACU Y MIGUEL GRAU, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.	3168384	3168384	SIN VARIACIÓN.	01/12/2015	30/11/2017	INVERSIÓN	Sí	01/06/2016	31/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACCESO A CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL.	Unidad	0	53	49	266800	217804.34	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	ACCESO A TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS Y DE TRANSFORMACIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO.	Unidad	0	16	16	88391.34	88391.34	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	COSTOS INDIRECTOS.	Unidad	0	5	5	16322.56	16322.56	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	EFICIENTE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO.	Unidad	0	24	24	31108	31110	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	
	SUFICIENTE Y ADECUADOS AMBIENTES PARA BRINDAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN..	Unidad	0	2	2	2676505.20	2080778.35	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA LA SIGNACIÓN DE RECURSOS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2410604	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ROCA FUERTE DEL DISTRITO DE PARINARI - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO	09/07/2018	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD	885014	885014	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	24/10/2018	21/02/2019	INVERSIÓN	Sí	24/10/2018	21/02/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	45.96	33.08	686419	493981	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE EN EJECUCION
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	45.96	33.08	686419	493981	NINGUNA	NINGUNA	COMPONENTE REALIZADO EN PLANTA
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	45.96	33.08	686419	493981	NINGUNA	NINGUNA	COMPONENTE EJECUCION
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	45.96	33.08	686419	493981	NINGUNA	NINGUNA	COMPONENTE EN ESPERA DE EJECUCION
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	45.96	33.08	686419	493981	NINGUNA	NINGUNA	COMPONENTE EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2410620	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE MANUEL E. ROJAS CUADRAS 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LÓRETO	20/07/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE MANUEL E. ROJAS CUADRAS 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO	6618542	6618542	NINGUNA	24/10/2018	22/03/2019	INVERSIÓN	Sí	24/10/2018	22/03/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	22.57	22.57	1028650	1028650	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	22.57	22.57	1028650	1028650	NINGUNA	NINGUNA			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	22.57	22.57	1028650	1028650	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	22.57	22.57	1028650	1028650	NINGUNO	NINGUNO			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	22.57	22.57	1028650	1028650	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
	LIQUIDACION	Unidad	0	22.57	22.57	1028650	1028650	NINGUNO	NINGUNO			
	SENSIBILIZACION	Unidad	0	22.57	22.57	1028650	1028650	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCION		
SUPERVISION	Unidad	0	22.57	22.57	1028650	1028650	NINGUNA	NINGUNA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2415468	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO (THEOBROMA CACAO) EN 25 COMUNIDADES DEL EJE CARRETERO IQUITOS - NAUTA, DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA, CAHUIDE - DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	30/04/2018	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN 25 COMUNIDADES DEL EJE CARRETERO IQUITOS - NAUTA, DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA.	3523603	3523603	SIN VARIACIÓN	01/07/2018	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2018	30/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTOS INDIRECTOS.	Unidad	0	7	0	100064.26	0	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	NO SE OBSERVA AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS NO FUERON TRANSFERIDOS.		
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.	Unidad	0	3	0	42370	0	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	EN ESTE COMPONENTE NO SE OBSERVA AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL, YA QUE LOS RECURSOS NO FUERON TRANSFERIDOS		
	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL EN ORGANIZACIÓN.	Unidad	0	1	0	2800	0	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA	GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	EN ESTE COMPONENTE NO SE OBSERVA AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL, TA QUE LOS RECURSOS NO FUERON TRANSFERIDOS.		
	DESARROLLO DE TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD	Unidad	0	30	12	2600013.08	833043.90	LOS RECURSOS NO FUERON ASIGNADOS DE MANERA OPORTUNA.	GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2431458	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DEPARTAMENTO DE LORETO. REQUENA DEL DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO	04/10/2018	FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES INDIVIDUALES EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARANON, REQUENA Y UCAYALI, REGION LORETO.	1927000	1927000	SIN VARIACIÓN.	01/09/2018	28/02/2019	INVERSIÓN	Sí	04/10/2018	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTOS INDIRECTOS	Unidad	0	3	3	74000	70506	NINGUNO				
	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.	Unidad	0	1	1	784904	308072	NINGUNO				
	TAREAS DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES Y PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN.	Unidad	0	1600	1600	294946	0			EN ESTE COMPONENTE NO SE OBSERVA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDO A QUE EL PROCESO DE TITULACIÓN YA ESTABA AVANZADO EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.		
	TAREAS PARA LA TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES.	Unidad	0	1650	1650	856825	320900	NINGUNO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPEBR MANCO CAPAC DE LA LOCALIDAD FRAY MARTIN, DISTRITO DE BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETO	12/07/2013	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEPEBR MANCO CAPAC EN LA LOCALIDAD FRAY MARTIN.	5327877	6925133.27	METRADOS: MEJORA LAS CONDICIONES DE GENERAR CALIDAD DE RESISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CIENDOSE AL CRITERIO DE EDIFICACION ESENCIAL TIPO A - RNE. TECNOLOGIA DE PRODUCCION : SE CONSIDERA LAS CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	01/07/2013	01/12/2013	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2013	01/12/2013
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN EQUIPO CAPACITACIÓN DOCENTES, PADRES DE FAMILIA	Porcentaje	0	0	0	6925133.27	5327877	POR LIMITACIONES PRESUPUESTALES NO SE EJECUTA EL PROYECTO	GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE EL SECTOR CORRESPONDIENTE	PROYECTO CON CODIGO SNIP 267077 PERO NO SE REGISTRA EN LA PLATAFORMA DEL APLICATIVO		

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS: SOMO UNA UNIDAD EJECUTORA DE SALUD Y NO CONTAMOS CON PROYECTOS

A.I.S. HOSPITAL APOYO IQUITOS: NO SE REALIZÓ NINGÚN PROYECTO POR QUE NO SOMOS UNIDAD FORMULADORA , EN EL SECTOR LA UE. 400 - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ES LA FORMULADORA

DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS: NO CONTAMOS CON INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LORETO: ESTE PROYECTO ESTA CERRADO EN EL SISTEMA DE INVIERTE.PE.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL REQUENA - LORETO UGEL REQUENA: NO CONTAMOS CON OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN YA QUE SOLO EL PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO TIENE LA OFICINA ADECUADA.

RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON: NO CONTAMOS CON UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARISCAL RAMÓN CASTILLA CABALLOCOCHA - UGEL R. CASTILLA: NO REALIZAMOS PROYECTOS POR NO TENER UNIDAD FORMULADORA.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL UCAYALI CONTAMANA - UGEL UCAYALI: LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE UCAYALI-CONTAMANA NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA REGISTRAR

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO: NO TENEMOS PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, EL PLIEGO ES EL QUE FORMULA Y EJECUTA LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.

ATENC.INTEG.DE SALUD-HOSP.REG.DE LORETO: NO CONTAMOS CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. LA UNIDAD FORMULADORA ESTA EN LA CEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL.
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LORETO: LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LORETO NO CUENTA CON UNIDAD FORMULADORA ACTIVA.
UNIDAD EJECUTORA SALUD UCAYALI-CONTAMANA: UNIDAD EJECUTORA SALUD UCAYALI-CONTAMANA NO CUENTA CON UNIDAD FORMULADORA ACTIVA.
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - PUTUMAYO: NO CONTAMOS CON UNIDAD FORMULADORA ACTIVA.